

Spett.le  
**ATAC S.p.A.**  
Piazzale Ostiense  
00176 - ROMA

**Alla c.a. dell'Amministratore Unico.**

**Ing. Manuel Fantasia**

Trasmessa a mezzo Pec: [protocollo@cert2.atac.roma.it](mailto:protocollo@cert2.atac.roma.it);

Anticipata email: [manuel.fantasia@atac.roma.it](mailto:manuel.fantasia@atac.roma.it)

*E p.c.*

**Alla c.a. del R.U.P.**

**Ing. Mario Macaluso**

Trasmessa a mezzo Pec: [protocollo@cert2.atac.roma.it](mailto:protocollo@cert2.atac.roma.it);

Anticipata email: [mario.macaluso@atac.roma.it](mailto:mario.macaluso@atac.roma.it)

**Alla c.a. del Direttore dei Lavori**

**Arch. Massimo Gioacchini**

Anticipata email: [massimo.gioacchini@atac.roma.it](mailto:massimo.gioacchini@atac.roma.it);

Spett.le **Regione Lazio**

**Alla c.a. del Presidente Nicola Zingaretti**

Trasmessa a mezzo mail [presidente@regione.lazio.it](mailto:presidente@regione.lazio.it)

Spett.le **Regione Lazio**

Via del Tintoretto 432

00142 - ROMA

**Alla c.a. del Dott. Carlo Cecconi;**

Trasmessa a mezzo raccomandata A/R

Trasmessa a mezzo mail [ccecconi@regione.lazio.it](mailto:ccecconi@regione.lazio.it)

**Alla c.a. Dott. Carlo Marafini**

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 - Roma

Trasmessa a mezzo raccomandata A/R

Trasmessa a mezzo mail [cmarafini@regione.lazio.it](mailto:cmarafini@regione.lazio.it)

Trasmessa a mezzo mail

[bilancio@regione.lazio.legalmail.it](mailto:bilancio@regione.lazio.legalmail.it);

**Alla c.a. Dott.ssa Manuela Manetti**

Via del Giorgione, 129

00147 - Roma

Trasmessa a mezzo raccomandata A/R

Trasmessa a mezzo mail [mmanetti@regione.lazio.it](mailto:mmanetti@regione.lazio.it)

Trasmessa a mezzo mail

[territorio@regione.lazio.legalmail.it](mailto:territorio@regione.lazio.legalmail.it)

Italiana Costruzioni S.p.A.

Sede legale

Via dei Villini 3/A - 00161 Roma  
Tel. +39 06802161 Fax +39 068085361  
[roma@italianacostruzionispa.it](mailto:roma@italianacostruzionispa.it)

[italianacostruzionispa@arubapec.it](mailto:italianacostruzionispa@arubapec.it)

Iscrizione Registro Imprese  
C. F. e P. Iva 03798481002  
R.E.A. 698696  
Cap. Soc. Euro 20.000.000,00 i.v.  
[italianacostruzionispa.it](http://italianacostruzionispa.it)


Sede operativa

Piazza della Repubblica 30 - 20124 Milano  
Tel. +39 02910991 Fax +39 026575161  
[milano@italianacostruzionispa.it](mailto:milano@italianacostruzionispa.it)



**valore restauro  
sostenibile**





**Al Coord. CDQ Entroterra X Municipio**  
**c.a. Agnese Schiavon**  
*Trasmessa a mezzo mail [comitato@dragona.it](mailto:comitato@dragona.it)*

**Al Comitato pendolari Roma Lido**  
**c.a. Maurizio Messina**  
*Trasmessa a mezzo mail [roma-lido@live.it](mailto:roma-lido@live.it)*


Prot.1264/17/MO/MC/mc

**OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della stazione di Acilia Sud e di un nuovo fabbricato viaggiatori nella fermata di Tor di Valle - Contratto rep. n° 321 del 11.4.2013 Addendum al contratto rep n° 417 del 6.12.2013.**

**Comunicazione del 01ago17 e formale costituzione in mora.**

Con riferimento alla corrispondenza intercorsa, richiamando in ultimo la allegata nota IC prot. 1150/17 del 13lug17, ad oggi non riscontrata, la scrivente impresa è suo malgrado costretta a far constatare, nuovamente, il perpetuo stato di problematicità economica in cui ha già versato, e continua a versare, la commessa in oggetto: stato che ha già costretto alla sospensione illegittima dei lavori sia nel corso dell'anno 2016, che nel corso dell'anno 2017.

Si evidenzia che la Stazione Appaltante ATAC non ha, ad oggi, corrisposto alla scrivente saldi per lavori a tutto il 15apr17 che sommano ad **euro 846.425,34** (Ottocentoquarantaseimila quattrocentoventicinque/34) oltre IVA e rivalutazioni ed interessi di Legge, come di seguito riportato nel seguente riepilogo A:




RIEPILOGO A:

- prot. IC 0216/17 per € 125.780,62
- Ft. 98/17 –Tor di Valle di € 23.011,13;
- Ft. 99/17 – Acilia Sud di € 266.167,86;
- Ft. 121/17 –Tor di Valle di € 10.048,33;
- Ft. 122/17 – Acilia Sud di € 4.692,23;
- Ft. 322/17 – Tor di Valle di € 291.554,64;
- Ft. 323/17 – Acilia Sud di € 89.177,59;
- Ft. 324/17 – Tor di Valle di € 34.262,68;
- Ft. 325/17 – Acilia Sud di € 1.730,26;

e che, sommati i precedenti gravi inadempimenti, ha condotto all'istituzione dei procedimenti per ingiunzione di pagamento come appresso riportato:

- **01.** Fatture nn. 101/16, 102/16, 103/16, 392/16 e 393/16 per la somma complessiva di Euro 482.304,09 (Certificati di pagamento nn. 3 e 4), oltre interessi. Ottenimento **decreto ingiuntivo n. 19966/2016** (Tribunale di Roma, n.r.g. 58089/2016, Dott.ssa Belli Valeria), emesso in data 17ago16 (pubblicato in data 18ago16), notificato ad Atac S.p.A. in data 07set16, non opposto e munito di formula esecutiva in data 05dic16, pagato soltanto in data 27gen17;
- **02.** Fatture nn. 536/16 e 537/16 per la somma complessiva di Euro 550.312,59 (Certificato di pagamento n. 5), oltre interessi. Ottenimento **decreto ingiuntivo n. 24455/2016** (Tribunale di Roma, n.r.g. 66659/2016, Dott.ssa Belli Valeria), emesso in data 19ott16 (pubblicato in data 20ott16), notificato ad Atac S.p.A. in data 27ott16, pagato soltanto in data 27gen17;
- **03.** Fatture nn. 804/16 e 805/16 per la somma complessiva di Euro 693.117,59 (Certificato di pagamento n. 6), oltre interessi. Ottenuto **decreto ingiuntivo n. 1009/2017** (Tribunale di Roma, n.r.g. 87062/2016), emesso in data 13gen17 (pubblicato in data 17gen17), notificato ad Atac S.p.A. in data 17gen17. Parzialmente pagato soltanto in data 27gen17;



- **04. Riepilogo A: depositato ricorso per decreto ingiuntivo in data 31lug17.**

Siffatta ripetuta condotta, tenuto conto anche del redigendo SAL al 15lug17, in corso di certificazione per un importo stimato in **450.000,00 euro** (che proietta la somma totale a  $846.425,34 + 450.000,00 = 1.296.425,34$  euro), continua a mettere in gravissima difficoltà la scrivente Impresa, che oggi, vivendo una forte esposizione economica e finanziaria, non può oltre garantire neppure la regolare esecuzione degli impegni assunti con i sub affidatari, con tutte le immaginabili conseguenze che da questo possono derivare.

In considerazione di tutto quanto sopra indicato, non avendo la Committente neppure riscontrato la ultima nota prot. 1150/17 dello scorso 13lug17, ma persistendo la stessa nell'ingiustificato inadempimento rispetto alla liquidazione di somme certificate per lavori svolti, trova fondatezza anche il diritto dell'Appaltatore all'invocazione dell'art. 1460 c.c..

Sicchè, ove ATAC S.p.A. non dovesse procedere al corrispettivo delle somme dovute entro il prossimo **20ago17**, la scrivente Impresa, tenuto conto dell'entità (capitale più interessi già maturati) e della ripetitività dell'inadempimento oltre che della condotta silente serbata da codesta Committenza, sospenderà ogni prestazione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 1, D.Lgs. 163/2006, a far data dal prossimo **21ago17**.

Al contempo, nell'ipotesi di persistente inadempimento sino alla data sopra indicata, spiace dover significare che questa Appaltatrice valuterà di agire anche presso le più opportune sedi giudiziarie per veder accertata, tra l'altro, l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1454, 1453 e 1455 oltre che 1460 c.c..

La presente valga anche ai sensi dell'art. 1219 c.c. quale formale costituzione in mora.

Con osservanza

Roma, 01 agosto 2017

All. c.s.d.

  
ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A.  
Via dei Villini, 3/A  
00161 Roma